

# Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов

по состоянию на 30.06.2021

	ЖСК "Ганза 4"			ЖСК "Гагаринский"			ООО "Регион-Сервис"			Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" (доляшки ООО "Альфастрой")			ВСЕГО		
	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.
<b>Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами</b>															
<b>Поступления, всего</b>	<b>915 243,0</b>	<b>439 006,8</b>	<b>48%</b>	<b>361 739,2</b>	<b>145 788,1</b>	<b>40%</b>	<b>92 972,4</b>	<b>79 751,7</b>	<b>86%</b>	<b>271 447,3</b>	<b>240 149,7</b>	<b>88%</b>	<b>1 641 401,8</b>	<b>904 696,3</b>	<b>55%</b>
Финансовая поддержка Фонда	399 567,7	189 684,8	47%	258 940,7	99 408,3	38%	64 461,4	78 651,5	122%	149 107,8	131 414,9	88%	872 077,7	499 159,5	57%
Доплаты лицами, указанными в пунктах 4.4. и 4.5. Программы	10 632,9	6 985,5	66%	38 095,0	0,0	0%	1 663,1	0,0	0%	0,0	0,0	0%	50 391,0	6 985,5	14%
Доходы от реализации свободных жилых и нежилых помещений в проблемном объекте	486 502,2	234 114,8	48%	38 909,2	0,0	0%	21 200,5	0,0	0%	120 357,4	108 734,8	90%	666 969,3	342 849,6	51%
Погашение задолженности участниками строительства	18 540,1	8 221,6	44%	20 952,2	41 537,8	198%	5 647,4	1 100,2	19%	1 982,1	0,0	0%	47 121,8	50 859,6	108%
Поступления от иных физических или юридических лиц	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%
<b>Выбытия, всего</b>	<b>-915 243,0</b>	<b>-439 006,8</b>	<b>48%</b>	<b>-361 739,2</b>	<b>-145 788,1</b>	<b>40%</b>	<b>-92 972,4</b>	<b>-79 751,7</b>	<b>86%</b>	<b>-271 447,3</b>	<b>-240 149,7</b>	<b>88%</b>	<b>-1 641 401,8</b>	<b>-904 696,3</b>	<b>55%</b>
Подготовительные работы и работы, не связанные со строительством	-22 468,4	-14 010,1	62%	-7 220,6	-8 718,5	121%	-11 742,8	-4 025,2	34%	-3 336,0	-1 682,3	50%	-44 767,8	-28 436,2	64%
СМР и внутренние сети	-659 811,9	-405 614,4	61%	-236 379,0	-126 914,3	54%	-49 688,5	-62 307,2	125%	-186 903,8	-191 534,8	102%	-1 132 783,2	-786 370,7	69%
Наружные сети и благоустройство (весь участок)	-52 163,4	0,0	0%	-27 700,0	0,0	0%	-8 886,6	-8 684,8	98%	-20 841,5	-17 972,5	86%	-109 591,5	-26 657,2	24%
Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	-22 358,6	-17 882,9	80%	-19 393,9	-7 902,8	41%	-6 424,3	-1 255,8	20%	-7 565,8	-4 678,0	62%	-55 742,7	-31 719,5	57%
Прочие затраты на строительство	-35 346,2	-1 455,4	4%	-14 469,5	-2 234,7	15%	-3 057,5	-1 893,2	62%	-8 415,6	-14 399,5	171%	-61 288,8	-19 982,9	33%
Резерв на непредвиденные	-15 010,5	0,0	0%	-8 703,0	0,0	0%	-3 311,6	0,0	0%	-4 405,8	0,0	0%	-31 430,9	0,0	0%
Проценты по кредиту Фонда	-108 084,1	-43,9	0%	-47 873,2	-17,7	0%	-9 861,0	-1 585,4	16%	-39 978,7	-9 882,6	25%	-205 797,0	-11 529,8	6%
<b>Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда "ЖСС КО" *</b>															
Оказание альтернативных мер поддержки	0,0	0,0	0,0	-4 313,8	-4 313,8	1,0	-43 202,8	-43 202,8	1,0	0,0	0,0	0,0	-47 516,6	-47 516,6	1,0
<b>Общий объем затрат на реализацию Программы</b>															
<b>Затраты</b>	<b>-915 243,0</b>	<b>-439 006,8</b>	<b>48%</b>	<b>-366 053,0</b>	<b>-150 102,0</b>	<b>41%</b>	<b>-136 175,1</b>	<b>-122 954,4</b>	<b>90%</b>	<b>-271 447,3</b>	<b>-240 149,7</b>	<b>88%</b>	<b>-1 688 918,4</b>	<b>-952 212,9</b>	<b>56%</b>

\* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер поддержки, предусмотренных пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы