

# Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов

по состоянию на 30.09.2021

	ЖСК "Ганза 4"			ЖСК "Гагаринский"			ООО "Регион-Сервис"			Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" (доляшки ООО "Альфастрой")			ВСЕГО		
	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.
<b>Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами</b>															
<b>Поступления, всего</b>	<b>915 243,0</b>	<b>584 603,0</b>	<b>64%</b>	<b>361 739,2</b>	<b>201 144,0</b>	<b>56%</b>	<b>92 972,4</b>	<b>79 751,7</b>	<b>86%</b>	<b>271 447,3</b>	<b>240 149,7</b>	<b>88%</b>	<b>1 641 401,8</b>	<b>1 105 648,4</b>	<b>67%</b>
Финансовая поддержка Фонда	399 567,7	258 339,9	65%	258 940,7	154 764,1	60%	64 461,4	78 651,5	122%	149 107,8	131 414,9	88%	872 077,7	623 170,4	71%
Доплаты лицами, указанными в пунктах 4.4. и 4.5. Программы	10 632,9	6 985,5	66%	38 095,0	0,0	0%	1 663,1	0,0	0%	0,0	0,0	0%	50 391,0	6 985,5	14%
Доходы от реализации свободных жилых и нежилых помещений в проблемном объекте	486 502,2	307 591,7	63%	38 909,2	0,0	0%	21 200,5	0,0	0%	120 357,4	108 734,8	90%	666 969,3	416 326,5	62%
Погашение задолженности участниками строительства	18 540,1	11 685,9	63%	20 952,2	41 537,8	198%	5 647,4	1 100,2	19%	1 982,1	0,0	0%	47 121,8	54 323,9	115%
Поступления от иных физических или юридических лиц	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%
<b>Выбытия, всего</b>	<b>-915 243,0</b>	<b>-584 603,0</b>	<b>64%</b>	<b>-361 739,2</b>	<b>-201 144,0</b>	<b>56%</b>	<b>-92 972,4</b>	<b>-79 751,7</b>	<b>86%</b>	<b>-271 447,3</b>	<b>-240 149,7</b>	<b>88%</b>	<b>-1 641 401,8</b>	<b>-1 105 648,4</b>	<b>67%</b>
Подготовительные работы и работы, не связанные со строительством	-22 468,4	-14 027,4	62%	-7 220,6	-9 548,6	132%	-11 742,8	-4 025,2	34%	-3 336,0	-1 682,3	50%	-44 767,8	-29 283,6	65%
СМР и внутренние сети	-659 811,9	-532 495,8	81%	-236 379,0	-171 552,7	73%	-49 688,5	-62 307,2	125%	-186 903,8	-191 534,8	102%	-1 132 783,2	-957 890,4	85%
Наружные сети и благоустройство (весь участок)	-52 163,4	0,0	0%	-27 700,0	0,0	0%	-8 886,6	-8 684,8	98%	-20 841,5	-17 972,5	86%	-109 591,5	-26 657,2	24%
Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	-22 358,6	-17 882,9	80%	-19 393,9	-7 902,8	41%	-6 424,3	-1 255,8	20%	-7 565,8	-4 678,0	62%	-55 742,7	-31 719,5	57%
Прочие затраты на строительство	-35 346,2	-1 700,4	5%	-14 469,5	-2 317,2	16%	-3 057,5	-1 893,2	62%	-8 415,6	-14 399,5	171%	-61 288,8	-20 310,3	33%
Резерв на непредвиденные	-15 010,5	0,0	0%	-8 703,0	0,0	0%	-3 311,6	0,0	0%	-4 405,8	0,0	0%	-31 430,9	0,0	0%
Проценты по кредиту Фонда	-108 084,1	-18 496,5	17%	-47 873,2	-9 822,7	21%	-9 861,0	-1 585,4	16%	-39 978,7	-9 882,6	25%	-205 797,0	-39 787,3	19%
<b>Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда "ЖСК КО" *</b>															
Оказание альтернативных мер поддержки	0,0	0,0	0,0	-4 684,1	-4 684,1	1,0	-43 202,8	-43 202,8	1,0	0,0	0,0	0,0	-47 886,9	-47 886,9	1,0
<b>Общий объем затрат на реализацию Программы</b>															
<b>Затраты</b>	<b>-915 243,0</b>	<b>-584 603,0</b>	<b>64%</b>	<b>-366 423,3</b>	<b>-205 828,1</b>	<b>56%</b>	<b>-136 175,1</b>	<b>-122 954,4</b>	<b>90%</b>	<b>-271 447,3</b>	<b>-240 149,7</b>	<b>88%</b>	<b>-1 689 288,7</b>	<b>-1 153 535,3</b>	<b>68%</b>

\* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер поддержки, предусмотренных пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы