

Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов

по состоянию на 31.03.2022

	ЖСК "Ганза 4"			ЖСК "Гагаринский"			ООО "Регион-Сервис"			Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" (доляшки ООО "Альфастрой")			ВСЕГО		
	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.
Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами															
Поступления, всего	915 243,0	785 204,2	86%	361 739,2	294 467,9	81%	92 972,4	79 751,7	86%	271 447,3	240 149,7	88%	1 641 401,8	1 399 573,4	85%
Финансовая поддержка Фонда	399 567,7	259 515,7	65%	258 940,7	248 088,0	96%	64 461,4	78 651,5	122%	149 107,8	131 414,9	88%	872 077,7	717 670,1	82%
Доплаты лицами, указанными в пунктах 4.4. и 4.5. Программы	10 632,9	6 985,5	66%	38 095,0	0,0	0%	1 663,1	0,0	0%	0,0	0,0	0%	50 391,0	6 985,5	14%
Доходы от реализации свободных жилых и нежилых помещений в проблемном объекте	486 502,2	501 147,0	103%	38 909,2	0,0	0%	21 200,5	0,0	0%	120 357,4	108 734,8	90%	666 969,3	609 881,7	91%
Погашение задолженности участниками строительства	18 540,1	17 556,0	95%	20 952,2	41 537,8	198%	5 647,4	1 100,2	19%	1 982,1	0,0	0%	47 121,8	60 193,9	128%
Поступления от иных физических или юридических лиц	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%
Выбытия, всего	-915 243,0	-785 204,2	86%	-361 739,2	-294 467,9	81%	-92 972,4	-79 751,7	86%	-271 447,3	-240 149,7	88%	-1 641 401,8	-1 399 573,4	85%
Подготовительные работы и работы, не связанные со строительством	-22 468,4	-13 937,4	62%	-7 220,6	-9 623,9	133%	-11 742,8	-4 025,2	34%	-3 336,0	-1 682,3	50%	-44 767,8	-29 268,9	65%
СМР и внутренние сети	-659 811,9	-717 149,1	109%	-236 379,0	-252 906,5	107%	-49 688,5	-62 307,2	125%	-186 903,8	-191 534,8	102%	-1 132 783,2	-1 223 897,6	108%
Наружные сети и благоустройство (весь участок)	-52 163,4	0,0	0%	-27 700,0	0,0	0%	-8 886,6	-8 684,8	98%	-20 841,5	-17 972,5	86%	-109 591,5	-26 657,2	24%
Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	-22 358,6	-17 905,7	80%	-19 393,9	-7 902,8	41%	-6 424,3	-1 255,8	20%	-7 565,8	-4 678,0	62%	-55 742,7	-31 742,3	57%
Прочие затраты на строительство	-35 346,2	-3 174,3	9%	-14 469,5	-3 149,6	22%	-3 057,5	-1 893,2	62%	-8 415,6	-14 399,5	171%	-61 288,8	-22 616,6	37%
Резерв на непредвиденные	-15 010,5	0,0	0%	-8 703,0	0,0	0%	-3 311,6	0,0	0%	-4 405,8	0,0	0%	-31 430,9	0,0	0%
Проценты по кредиту Фонда	-108 084,1	-33 037,7	31%	-47 873,2	-20 885,0	44%	-9 861,0	-1 585,4	16%	-39 978,7	-9 882,6	25%	-205 797,0	-65 390,8	32%
Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда "ЖСК КО" *															
Оказание альтернативных мер поддержки	0,0	0,0	0,0	-5 054,4	-5 054,4	1,0	-43 202,8	-43 202,8	1,0	0,0	0,0	0,0	-48 257,1	-48 257,1	1,0
Общий объем затрат на реализацию Программы															
Затраты	-915 243,0	-785 204,2	86%	-366 793,6	-299 522,2	82%	-136 175,1	-122 954,4	90%	-271 447,3	-240 149,7	88%	-1 689 659,0	-1 447 830,5	86%

* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер поддержки, предусмотренных пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы